




1 令和6年度 都市環境整備部 主要事業



令和6年度事業計画【榎戸地区】




令和6年度事業計画【矢野口駅周辺地区】




事業概要	進捗状況 (令和5年度末)	令和6年度 主な事業予定	凡 例	
施行面積：16.8ha 事業期間：平成4年度～令和8年度 建物棟数：397棟 道路整備延長：5,658m 公園・緑地：11箇所 5,629㎡	進捗率 (建物移転棟数ベース) 50.9% (202棟)	・ 工作物移転 1件など 進捗率（予定） (建物移転棟数ベース) 50.9%		令和5年度までの完了箇所 (暫定整備箇所を含む。)
				令和6年度施行予定箇所
				事業区域

令和6年度事業計画【稲城長沼駅周辺地区】




令和6年度事業計画【南多摩駅周辺地区】



事業概要	進捗状況 (令和5年度末)	令和6年度 主な事業予定
施行面積：12.2ha 事業期間：平成5年度～令和10年度 建物棟数：239棟 道路整備延長：2,906m 公園・緑地：8箇所 3,932㎡	進捗率 (建物移転棟数ベース) 77.0% (184棟)	- 区画道路築造工事 - 水路築造工事 - 建物移転 1棟 など 進捗率(予定) (建物移転棟数ベース) 77.4%

凡 例	
	令和5年度までの完了箇所 (暫定整備箇所を含む。)
	令和6年度施行予定箇所
	事業区域


令和6年度事業計画【南山東部地区】



事業概要	進捗状況 (令和5年度末)	令和6年度 主な事業予定
施行面積：約87.5ha 事業期間：平成18年4月12日 ～令和11年3月31日 権利者数：351人 合算減歩率：68.62% 事業費：640億円	進捗率 (市補助金ベース) 80.9% (使用収益開始面積ベース) 56.4%	・造成工事 ・道路築造工事 ・ランド谷戸等盛土工事 ・使用収益開始・保留地処分 など 進捗率(予定) (市補助金ベース) 93.4% (使用収益開始面積ベース) 64.2%

令和6年度 下水道事業 案内図

都市環境整備部 下水道課



※ 普及率（供用開始可能世帯数/全世帯数）：約99.3% [R6.4.1現在]

※ 市内全体の整備進捗率（整備済面積/下水道事業認可面積）：約92% [R5年度末]